

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PÁGINAS	Página 1 de 3

ACTA DE RECIBO FINAL
ACTA No. 06

CONTRATO	NO CO1 PCCNTR 7020036
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORRUTAS DEL EL MUNICIPIO DE CHIA.
CONTRATISTA	CONSORCIO CS1 2024
NIT	901894146-0
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	GILBERTO CIFUENTES TORRES
FECHA DE INICIO	3/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	\$514 062.172
PLAZO DE EJECUCION	1 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN - 1	27/12/2024
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	19/01/2025 al 13/03/2025
FECHA DE INICIO DE LA AMPLIACION	19/01/2025
FECHA DE REINICIO	14/03/2025
TIEMPO DE SOLICITUD DE LA PRIMERA PRORROGA	20 DÍAS CALENDARIOS (DESDE EL 14 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2025)
FECHA DE LA SEGUNDA SUSPENSIÓN	4/04/2025
PERIODO DE LA SEGUNDA SUSPENSIÓN	20 DÍAS CALENDARIOS (DESDE EL 4 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2025)
AMPLIACION DE LA SEGUNDA SUSPENSIÓN	24 DE ABRIL DE 2025 HASTA 27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO	28/05/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2025

En el Municipio de Chía, se llevó a cabo una reunión en el sitio de ejecución del CONTRATO NO CO1 PCCNTR 7020036, cuyo objeto es la señalización, demarcación e implementación de dispositivos en las vías urbanas, rurales y ciclorrutas del municipio de Chía. En esta reunión participaron el Consorcio CS1 2024, identificado con el NIT 901894146-0 y representado legalmente por el señor Luis Carlos Velosa Neisa, en calidad de contratista, y el señor Gilberto Cifuentes Torres, en su rol de supervisor del contrato.

Con la presente Acta de recibo final del CONTRATO NO CO1 PCCNTR 7020036 mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva las obras, pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ANCHO=0,15m (INCLUYE PREMARCADO Y LIMPIEZA)	ML	9500	9500	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO ANCHO=0 12M, E=22 MILS	ML	9500	9500	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES (SENDEROS, CEBRAS, FLECHAS)	M2	1365	1365	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCAS VIALES EN PINTURA PLÁSTICO EN FRIO (SENDEROS, CEBRAS, FLECHAS), E=22 MILS	M2	1300	1300	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación

47



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-54-V2

PAGINAS

Página 2 de 3

				contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
TACHÓN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA LARGO=0 40m x ANCHO=0 15m x ALTO=0,08m DOS (2) CARAS REFLECTIVAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1200	1200	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1500	1500	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
SEÑAL VERTICAL 0 60x0 60 POSTE 3.5M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	50	50	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DEL GRUPO REGLAMENTARIA TIPO SR-28, 0 60x0 60 POSTE 3.5M INCLUYE PLAQUETA (EN ESTA CUADRA)	UN	100	100	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAQUETA (EN ESTA CUADRA) 60 x 18 5 cms, PARA SEÑAL SR-28	UN	100	100	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
SEÑAL DOBLE PARA CICLORRUTA 0 45m x 0 45m PARAL DE 3.0m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	40	40	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
RETIRO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DUPLEX)	UN	30	30	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
RETIRO DE TACHONES EN CONCRETO CON SU RESPECTIVO ANCLAJE INCLUYE TRANSPORTE Y ENTREGA EN EL ALMACEN DEL MUNICIPIO	UN	300	300	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento

41



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-54-V2

PAGINAS

Página 3 de 3

RETIRO TACHONES PLASTICOS, HITOS O TACHAS REFLECTIVAS CON SU RESPECTIVO ANCLAJE INCLUYE ENTREGA A LA ENTIDAD	UN	600	600	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASACALLE EN TELA TIPO VENDAVAL LARGO=7,0m ANCHO=1,0m IMPRESIÓN EN SCREEN PARA CAMBIO DE SENTIDOS VIALES	UN	15	15	Se realizó la actividad al 100%, cumpliendo con la obligación contractual, por lo cual se anexa el informe final en el que se verifica dicho cumplimiento.

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	A1	514 062 172	B1	514 062 172
2	VALOR DE ADICIONES	A2	0	B2	0
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2)	A3		B3	514 062 172
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	514 062.172
5	VALOR NO EJECUTADO B4 = (A1+A2) - (B3)		0		
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (B3-B4)				0
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		0		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto, para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los tres (3) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2.025)

CONSORCIO CS1 2024
LUIS CARLOS VELOSA NEISA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

GILBERTO CIFUENTES TORRES
SUPERVISOR