

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7457659		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.		
Contratista:	CARLOS ANDRES MANRIQUE CASTRO		
No. de Cedula	12.278.322		
Fecha Inicio del Contrato	14-Febr-2025	Fecha de Terminación	13-Ago-2025
Periodo del Informe	14 de Febrero al 13 de Marzo 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 53.298.000.00
Valor a Pagar en este periodo	\$8.883.000.00
Saldo por Pagar	\$44.415.000.00
Pago No.	1

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
ALCALDIA DE CHIA	\$8.883.000	14-02-2025 / 13-03-2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	84798129	Febrero	\$ 328.800
Pensión			\$ 420.900
ARL			\$ 13.800
CCF			0

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR. 7457659 me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 14/02/2025 A 13/03/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:



1. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar la elaboración de conceptos técnicos especializados en el área de pavimentos de vías y/o geotecnia, requeridos en los proyectos de infraestructura que adelante la Secretaria de Obras Públicas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 1.1 CARRERA 10 DESDE LA VARIANTE CHÍA-COTA HACIA EL NORTE (COSTADO OCCIDENTAL)
- Vía en concreto asfáltico, vía que presenta baches, hundimientos y fisuramientos. Para su mantenimiento se utilizó mezcla densa en caliente. Se realiza corte, limpieza y retiro de material fatigado, suministro e instalación de MDC-19

Equipo: Cortadora, Volquetas, reto cargador vibro compactador y herramienta menor.



1.2 **VIA PRINCIPAL YERBABUENA DESDE AUTOPISTA CENTRAL DEL NORTE HASTA INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRO.** Vía en concreto asfáltico, vía que presenta baches, hundimientos y fisuramientos. Para su mantenimiento se utilizó mezcla densa en caliente. Se realiza corte, limpieza y retiro de material fatigado, suministro e instalación de MDC-19

Equipo: Cortadora, Volquetas, reto cargador vibro compactador y herramienta menor.



ANTES



DURANTE



DESPUES



1.3 **CARRERA 5 SECTOR REFUGIO DE INESITA ENTRE CALLE 11 Y LA CRA 5.** Vía en concreto asfáltico, vía que presenta baches, hundimientos y fisuramientos. Para su mantenimiento se utilizó mezcla densa en caliente. Se realiza corte, limpieza y retiro de material fatigado, suministro e instalación de MDC-19

Equipo: Cortadora, Volquetas, reto cargador vibro compactador y herramienta menor.

ANTES



DURANTE



DESPUES



ANTES



DURANTE



DESPUES



1.4 **CAMINO DE GUANATA ENTRE LA CRA 11 Y RIO FRIO.** Una vez realizado el mantenimiento y/o recuperación de la estructura, se procede a la aplicación o instalación del sello slurry

Equipo: Camión Slurry, retro cargador, herramienta menor.

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.5 **CAMINO A LA LUCERNA DE CAMINO LA CANTERA O LAS CRUCES HASTA EL CAMINO SANTA BARBARA.** Una vez realizado el mantenimiento y/o recuperación de la estructura, se procede a la aplicación o instalación del sello slurry

Equipo: Camión Slurry, retro cargador, herramienta menor.

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.6 **1.6 CALLE 19 ENTRE AVENIDA CHILACOS Y RIO FRIO (REALIZADO ENTRE RIO FRIO Y CUATRO ESQUINAS).** Una vez realizado el mantenimiento y/o recuperación de la estructura, se procede a la aplicación o instalación del sello slurry

Equipo: Camión Slurry, retro cargador, herramienta menor.

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.7 **1.7 CAMINO ALEJANDRIA ENTRE EL CAMINO EL CERRO Y EL CAMINO EL CHORRO.**
Una vez realizado el mantenimiento y/o recuperación de la estructura, se procede a la aplicación o instalación del sello slurry

Equipo: Camión Slurry, retro cargador, herramienta menor.



2. **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA**

Apoyar en la elaboración de presupuestos de pavimento de vías y/o geotecnia de acuerdo a las necesidades de la Secretaria de Obras Públicas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

LUGAR DE MANTENIMIENTO	MATERIAL	CANT	UN	EQUIPO	PERSONAL	OBSERVACION
CARRERA 10 DESDE LA VARIANTE CHÍA-COTA HACIA EL NORTE (COSTADO OCCIDENTAL)	MDC-19	60	M3	VOLQUETAS	OPERADORES	MANTENIMIENTO VIAL UTILIZANDO MDC-19
VIA PRINCIPAL YERBABUENA DESDE AUTOPISTA CENTRAL DEL NORTE HASTA INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRO	EMULSION	600	LT	VIBRO COMPACTADOR	AUXILIARES	
CARRERA 5 SECTOR REFUGIO DE INESITA ENTRE CALLE 11 Y LA CRA 5.				RECTRO CARGADOR	CONTROLADOR DE TRAFICO	
BARRIO SIATA				CORTADORA		
VIAS DEL BARRIO MERCEDES DE CALAHORRA Carrera 1A, Carrera 1C y Calle 31				BACHADORA		

LUGAR DE MANTENIMIENTO	MATERIAL	CANT	UN	EQUIPO	PERSONAL	OBSERVACION
CALLE 19 ENTRE AV CHILACOS Y RIO FRIO- ESTABILIZACION	CEMENTO	50	M3	MOTONIVELADORA	OPERADORES	MANTENIMIENTO VIAL EN FRIO. UTILIZANDO ESTABILIZACION CON CEMENTO
	B-200	15	M3	RETRO CARGADOR	AUXILIARES	
				VOLQUETAS	CONTROLADOR DE TRAFICO	
CAMINO GUANATA ENTRE LA CARRERA 11 Y EL PUENTE DE RIO FRIO. - ESTABILIZACION				CORTADORA		
				VIBRO COMPACTADOR		
				BACHADORA		
				H.M.		

LUGAR DE MANTENIMIENTO	MATERIAL	CANT.	UN	EQUIPO	PERSONAL	OBSERVACION
SECTOR LA VICTORIA - LOS SAUCES (CALLE 13 ENTRE CRAS 5 Y 6A, CRA 5A, CRA 6A, CRA 6	ASFALTITA	50	M3	MOTONIVELADORA	OPERADORES	MANTENIMIENTO VIAL EN FRIO. UTILIZANDO ASFALTITA Y/O FRESADO Y/O ASFALTO RECICALDO Y/O RECEBO
CAMINO A LA LUCERNA DE CAMINO LA CANTERA O LAS CRUCES HASTA EL CAMINO SANTA BARBARA	B-200			RETRO CARGADOR	AUXILIARES	
CAMINO A LA LUCERNA DE CAMINO SANTA BARBARA HASTA CAMINO LA CARLINA (SECTOR DOS HEMISFERIOS)	EMULSON			VOLQUETAS	CONTROLADOR DE TRAFICO	
CAMINO ALEJANDRIA ENTRE EL CAMINO EL CERRO Y EL CAMINO EL CHORRO				CORTADORA		
CAMINO LA CASCADA ENTRE CAMINO A LA LUCERNA Y EL CAMINO EL CERRO				VIBRO COMPACTADOR		
CAMINO LOS LAVADEROS (RODADERO) ENTRE LA VIA A LA LUCERNA Y EL CAMINO EL CERRO.				BACHADORA		
CAMINO LA CASCADA (SECTOR LA LADRILLERA) ENTRE CAMINO A LA LUCERNA Y EL CAMINO EL CERRO				H.M.		
CALLE 29 ENTRE CRA 2 ESTE Y CRA 9.						

LUGAR DE MANTENIMIENTO	MATERIAL	CANT	UN	EQUIPO	PERSONAL	OBSERVACION
VIA CHÍA-TABIO (LOURDES).	RECEBO			MOTONIVELADORA	OPERADORES	VIA EN RECEBO
				VOLQUETAS	AUXILIARES	
				VIBRO COMPACTADOR	CONTROLADOR DE TRAFICO	
				RETRO CARGADOR		

LUGAR DE MANTENIMIENTO	MATERIAL	CANT	UN	EQUIPO	PERSONAL	OBSERVACION
CAMINO DE GUANATA ENTRE LA CRA 11 Y RIO FRIO	EMULSION	4000	LT	CAMION SLURRY	OPERADORES	SELLO SLURRY
1.5 CAMINO A LA LUCERNA DE CAMINO LA CANTERA O LAS CRUCES HASTA EL CAMINO SANTA BARBARA	AGUA	400	LT	RETROCARGADOR	AUXILIARES	
CALLE 19 ENTRE AVENIDA CHILACOS Y RIO FRIO (REALIZADO ENTRE RIO FRIO Y CUATRO ESQUINAS).	CEMENTO	10	BL		CONTROLADOR DE TRAFICO	
CAMINO ALEJANDRIA ENTRE EL CAMINO EL CERRO Y EL CAMINO EL CHORRO	ARENA PARA SLURRY	60	M3			
CARRERA 10 DE CALLE 7 A VARIANTE CHIA-COTA.						

3. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Asistir a las reuniones, comités y mesas de trabajo que se realicen, realizando el apoyo especializado en los procesos que adelante la Secretaria de Obras Públicas y presentar al supervisor del contrato un informe en que se detalle el fin de la reunión y las conclusiones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1 Comité para el seguimiento al mantenimiento de la maquinaria de la secretaria de obras públicas.
- 3.2 Mesa de trabajo con el contratista encargado a de realizar el mantenimiento a la maquinaria de obras públicas.

4. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Realizar visitas de inspección a los frentes de trabajo que este adelantando la Secretaria de Obras Públicas, con el fin de emitir conceptos técnicos en relación al estado de las vías del Municipio de Chía.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 4.1 **BARRIO SIATA.** Vía con presencia de baches, hundimientos. Se realiza reparcheo con mezcla densa en caliente MDC-19. Se recomienda compactación en dos capas.



4.2 **VIAS DEL BARRIO MERCEDES DE CALAHORRA Carrera 1A, Carrera 1C y Calle 31.** Vía en concreto asfáltico, durante su recorrido se evidencia baches, piel de cocodrilo y fisuramientos. Se recomienda reparar con mezcla densa en caliente MDC-19. Espesores mayores a 22 cm, tendrán compactación en dos capas.



4.3 **SECTOR LA VICTORIA - LOS SAUCES (CALLE 13 ENTRE CRAS 5 Y 6A, CRA 5A, CRA 6A, CRA 6.** Pavimento en frio, se realiza mantenimiento de la estructura con asfaltita.



4.4 **CAMINO A LA LUCERNA DE CAMINO LA CANTERA O LAS CRUCES HASTA EL CAMINO SANTA BARBARA.** Pavimento en frio, se realiza mantenimiento de la estructura con asfaltita.



4.5 CAMINO A LA LUCERNA DE CAMINO SANTA BARBARA HASTA CAMINO LA CARLINA (SECTOR DOS HEMISFERIOS). Pavimento en frio, se realiza mantenimiento de la estructura con asfaltita.



4.6 CAMINO ALEJANDRIA ENTRE EL CAMINO EL CERRO Y EL CAMINO EL CHORRO. Pavimento en frio, se realiza mantenimiento de la estructura con asfaltita.



4.7 CAMINO LA CASCADA ENTRE CAMINO A LA LUCERNA Y EL CAMINO EL CERRO. Pavimento en frio, se realiza mantenimiento de la estructura con asfaltita.



4.8 CAMINO LOS LAVADEROS (RODADERO) ENTRE LA VIA A LA LUCERNA Y EL CAMINO EL CERRO. Pavimento en frio, se realiza mantenimiento de la estructura con asfaltita.

ANTES



DURANTE



DESPUES



4.9 CAMINO LA CASCADA (SECTOR LA LADRILLERA) ENTRE CAMINO A LA LUCERNA Y EL CAMINO EL CERRO. Pavimento en frio, se realiza mantenimiento de la estructura con asfaltita.


ANTES



DURANTE



DESPUES



5. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Realizar y proyectar conceptos técnicos de las alternativas de intervención en las vías del municipio de acuerdo al previo diagnostico que se realice.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5.1 CARRERA 10 DE CALLE 7 A VARIANTE CHIA-COTA. Una vez se realice el mantenimiento vial mediante el reparcheo con mezcla MDC-19 se realiza el rejuvenecimiento del pavimento mediante la aplicación de sello slurry.

ANTES



DURANTE



DESPUES



5.2 **CALLE 29 ENTRE CRA 2 ESTE Y CRA 9.** Se realiza la intervención de la calle 29, la cual presenta deterioro de la vía, por lo tanto se realiza la recuperación mediante la aplicación de asfalto reciclado.

ANTES



DURANTE



DESPUES



5.3 **CALLE 19 ENTRE AV CHILACOS Y RIO FRIO.** Se realiza la estabilización de la via con cemento según el deterioro (por tramos) para la recuperación de la banca. Una vez extendido el cemento y el recebo B-200, se humedece, mezcla y compacta.

ANTES



DURANTE



DESPUES





5.5 CAMINO GUANATA ENTRE LA CARRERA 11 Y EL PUENTE DE RIO FRIO. Se realiza la estabilización de la vía con cemento según el deterioro (por tramos) para la recuperación de la banca. Una vez extendido el cemento y el recebo B-200, se humedece, mezcla y compacta.

ANTES



DURANTE



DESPUES



ANTES



DURANTE



DESPUES



6 OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Brindar acompañamiento técnico en la revisión de los estudios y documentos previos, análisis del sector y demás soportes, de los procesos de contratación que adelante la Secretaria de Obras Públicas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para este compromiso, en este periodo no se asignaron tareas para cumplir la obligación.

7 OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar en las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos en el espacio público y vías del Municipio de Chía.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

7.1 **ANDENES COSTADO SUR AVENIDA PRADILLA ENTRE CARRERA 2 ESTE Y VARIANTE COTA.** Recuperación del espacio público. Mantenimiento de tipo correctivo en espacios públicos, mejorando la transitabilidad del usuario.

ANTES DURANTE DESPUES



7.2 **VIA CHÍA-TABIO (LOURDES).** Mantenimiento de tipo correctivo mediante el empleo de material reciclado. El objetivo es la recuperación de la vía teniendo en cuenta la temporada invernal la cual afecto la movilidad del sector.


ANTES



DURANTE



DESPUES



8. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Las demás que se coordinen con el supervisor de acuerdo con el objeto contractual y alcance del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 8.1 Elaboración y seguimiento a la programación de mantenimiento vial 2025 del municipio de chía
- 8.2 Elaboración de análisis de precios unitarios A.P.U.
- 8.3 Apoyo a la secretaria de obras públicas en el levantamiento de información de la infraestructura en plataformas digitales (mantenimiento de vías).


CARLOS ANDRES MANRIQUE CASTRO
 Contratista

correo enviado a dirección financiera el día 14 de marzo de 2025 a radicacioncuentas@chia.gov.co con copia a Jennifer.hueso@chia.gov.co

Si se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma del contratista