

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7296308	CONTRATISTA	MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO		
FECHA DE CONTRATO	21/01/2025	NIT / CC	3.104.102	TELÉFONO	3123571163
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LAS TIC EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENDIDO, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.				
FECHA DE EVALUACIÓN	24/09/2025	PERIODO EVALUADO DEL	23/08/2025	AL	22/09/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDA D	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
		PUNTAJE MÁXIMO 100		TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					

☒ EXCELENTE (81 - 100)
☐ BUENO (61 - 80)
☐ REGULAR (41 - 60)
☐ DEFICIENTE (21 - 40)
☐ MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES Ninguna

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 8

FECHA DEL INFORME 24/09/2025

ASPECTOS GENERALES				
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 23/08/2025	HASTA 22/09/2025
TIPO DE RECURSOS				
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒			
	EJE Formación para el futuro			
	SECTOR 10 - Tecnologías de información y las comunicaciones			
	2301 - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional			
	PROGRAMA 192. Implementar una (1) solución que garantice el acceso a internet en los edificios públicos de la administración municipal.			
	META municipal.			
		CÓDIGO BPPIN 2024251750010		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7296308				
CONTRATISTA		MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO									
PLAZO DE EJECUCIÓN		10 MESES Y 27 DIAS									
FECHA DE CONTRATO		21/01/2025		FECHA DE INICIO		23/01/2025		FECHA TERMINACIÓN		22/09/2025	
PRORROGA		FECHA 23/09/2025		TIEMPO		DOS MESES Y 27 DIAS		FECHA TERMINACIÓN		19/12/2025	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		N/A		FECHA TERMINACIÓN		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$44.520.000		EN LETRAS		CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE					
ADICIÓN		FECHA 15/09/2025		VALOR		\$16.138.500		VALOR FINAL		\$ 60.658.500	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN									
FECHA DE PRESENTACIÓN		24/09/2025		SOPORTES		Alojados en el OneDrive del Supervisor			
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMA DO		% ALCANZADO		OBSERVACIONES	
1. Realizar el tendido, soporte y configuración de los tendidos de fibra óptica del municipio y demás medios de comunicación existentes.				N/A		N/A		Durante este periodo no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación contractual, ya que no se generaron requerimientos en tal fin.	
2. Ejecutar planes de intervención de equipos tecnológicos de seguridad de acuerdo al cronograma establecido por el jefe de oficina y/o supervisor del contrato.				N/A		N/A		Caso GLPI 2472. Revisión cámara "Balsa Los Pinos". Se realizo intervención de la cámara de seguridad "Balsa Los Pinos". Debido al cortocircuito en el sistema de cámara "Balsa los Pinos", se procedió a verificar el estado y funcionalidad de la cámara. Se realizo desinstalación de la cámara del sistema denominado "Balsa Los Pinos" y se procedió a revisar en mesa en donde se evidencio que tanto la tarjeta de POE como los conectores LAN y POE	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			se encontraron quemados. Durante la revisión se evidencio que tanto las poleas de la función PTZ horizontal como vertical y el sistema óptico se encuentran en buen estado y que estas partes pueden ser utilizadas en otras cámaras de la misma referencia que presenten fallos.
			Caso GLPI 2474. William Tejada solicita revisión cámara “Cuatro Esquinas”. Durante la revisión realizada se evidencio ruptura de la polea del funcionamiento PTZ horizontal de la cámara. Para ofrecer continuidad en el servicio de la cámara y teniendo en cuenta que en el ticket 2472, se evidencio que la cámara “Balsa Los Pinos” tiene la polea horizontal en buen estado y que son de la misma referencia técnica, se utilizó dicha polea y se instaló en la cámara “Cuatro Esquinas, se realizaron pruebas de funcionalidad en mesa y se evidencio buen funcionamiento.
3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de telecomunicaciones a cargo de la oficina TIC.	N/A	N/A	Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento preventivo a la infraestructura de telecomunicaciones a cargo de la oficina TIC, rack 1 de datos ubicado en la central de emergencias 123. Limpieza del polvo: Se utilizó una sopladora a baja potencia y bayetilla para realizar una limpieza profunda del polvo acumulado en los equipos y componentes del rack de datos. Peinado y organización del cableado: Se procedió a peinar el cableado de los patch cords de red, agrupándolos y ordenándolos en los organizadores correspondientes, con el fin de mejorar la apariencia y facilitar el acceso a los mismos. Verificación de conexiones: Se verificó que todas las conexiones de red estuvieran correctamente ajustadas en las interfaces del patch panel y los switches, asegurando así una conectividad estable y eficiente. Comprobación del cableado de alimentación: Se revisó el cableado de alimentación de potencia, evidenciándose un voltaje estable de 110 voltios, lo que garantiza el correcto funcionamiento de los equipos y la seguridad eléctrica de la instalación.
			Caso GLPI 2565. Mantenimiento Rack. Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento preventivo a la infraestructura de telecomunicaciones a cargo de la oficina TIC, rack 2 de datos ubicado en la central de emergencias 123. Limpieza del polvo: Se utilizó una sopladora a baja potencia y bayetilla para realizar una limpieza profunda del polvo acumulado en los equipos y componentes del rack de datos. Peinado y organización del cableado: Se procedió a peinar el cableado de los patch cords de red, agrupándolos y ordenándolos en los organizadores correspondientes, con el fin de mejorar la apariencia y facilitar el acceso a los mismos. Verificación de conexiones: Se verificó que todas las conexiones de red estuvieran

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			correctamente ajustadas en las interfaces del patch panel y los switches, asegurando así una conectividad estable y eficiente. Comprobación del cableado de alimentación: Se revisó el cableado de alimentación de potencia, evidenciándose un voltaje estable de 218 voltios, lo que garantiza el correcto funcionamiento de los equipos y la seguridad eléctrica de la instalación.
4. Realizar el soporte de las cámaras de seguridad en sitio a cargo de la oficina TIC, con el fin de verificar su funcionamiento y operación correcta dentro del sistema de seguridad.	N/A	N/A	Caso GLPI 2471. Revisión de sistema de cámara de seguridad en el sector la “Balsa sector los pinos”. Desde la central de emergencias 123, se procedió a verificar el sistema eLTE denominado “Balsa Los Pinos” en la aplicación de video vigilancia “Holo Sens iClient” y se evidencio que el sistema se encuentra inactivo. Se procedió a revisar en sitio y en alturas el sistema “Balsa Los Pinos” y se evidencio que la caja de equipos se encontró en cortocircuito y estado deteriorado, debido a este daño el sistema eLTE se encontró fuera de servicio. El sistema “Balsa Los Pinos” quedó fuera de servicio.
			Caso GLPI 2473. William Tejada solicita revisión sistema de cámara de seguridad sector “Cuatro Esquinas”. Se procedió a verificar desde la aplicación de video vigilancia “HoloSens iClient” el sistema de cámara denominado “Cuatro Esquinas” y se evidencio que la cámara no responde a función PTZ horizontal. Se procedió a desinstalar en alturas la cámara para revisar el funcionamiento en mesa de la función PTZ, actividad realizada en ticket 2474.
			Se evidencio ruptura de polea horizontal y se reparó el fallo con polea existente, se procedió a instalar la cámara y verificar en la central de emergencias 123 el funcionamiento de la cámara desde la aplicación de video “HoloSens iClient” se evidencio buen funcionamiento de la función PTZ horizontal y vertical.
			Caso GLPI 2297. Revisión sistema cámara plaza chía, visual borrosa. En seguimiento realizado ticket 2297, se evidencio que el sistema continuo con la perdida de la función enfoque. Para ofrecer continuidad en el servicio de la cámara y teniendo en cuenta que en el ticket 2472, se evidencio que la cámara “Balsa Los Pinos” tiene la parte óptica en buen estado y que son de la misma referencia técnica, se realizó desinstalación de la parte óptica de la cámara Balsa Los Pinos y se instaló en la cámara “Cuatro Esquinas”, se realizaron pruebas de funcionalidad en mesa y se evidencio buen funcionamiento. Se procedió a instalar la cámara y verificar en la central de emergencias 123 el funcionamiento de la cámara desde la aplicación de video “HoloSens iClient” se evidencio buen funcionamiento.
			Caso GLPI 2482. Revisión sistema cámara seguridad el “Barquito”, conexión intermitente.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Se procedió a verificar desde la aplicación de video vigilancia “HoloSens iClient” en la central de emergencias 123, el sistema de cámara denominado “El Barquito” y se evidencio trazas de video intermitentes, evidenciándose perdida de la conectividad temporalmente. Se procedió a verificar en sitio la caja de equipos y se evidencio en el equipo ONT que el indicador led PON parpadea rápidamente indicando esto que la ONT establece conexión intermitente con la OLT. Se procedió a reiniciar manualmente tanto la ONT como la cámara. Una vez ejecutado el reinicio, se evidencio que el indicar led PON esta fijo y de color verde, indicando conexión estable entre la ONT y la OLT, se verifiko desde la aplicación de video vigilancia “HoloSens iClient” en la central de emergencias 123, la traza de video, evidenciándose continuidad en la conexión.
5. Apoyar las actividades de soporte, asistencia y seguimiento técnico al servicio de red e internet en las áreas de cobertura wifi del municipio de conformidad a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	Caso GLPI 2486. Acceso a internet, evento DIAN en la Plaza de Mercado. 3/9/2025. Se realizo visita de reconocimiento donde la funcionaria Luz Angela Correa, profesional universitario, informó que el servicio de internet es para 6 equipos portátiles y la ubicación sería en la primera puerta de acceso a la plaza de mercado, se identificó que la conectividad más cercana es la oficina administrativa de la plaza de mercado y que son necesarios 15 metros de cable utp cat5e, un switch y un Access Point. 4/9/2025. Se procedió a realizar tendido de 15 metros de cable Utp Cat5e, desde la oficina administrativa de la Plaza de Mercado hasta primera puerta entrada a la plaza de mercado, se realizó cambio switch 8 puertos de borde existente, por switch 8 puertos borde gigabit, se configuro router Wifi 4g, SSID con nombre Evento Dian, se realizaron pruebas de velocidad con 37.56 Mbps descarga y 27.92 Mbps de subida. 5/9/2025. Se realizo instalación de router Wifi en la entrada a la Plaza de Mercado, se realizó conectividad de 2 equipos portátiles evento Dian en la Plaza de Mercado.
			Caso GLPI 2481. Habilitación de Puertos. Se procedió a identificar la disponibilidad de puertos en el switch de borde ubicado en el rack de datos del segundo piso en la central de emergencias 123 y se identificó disponibilidad de 6 puertos de datos, con generador de tonos se identificó la conectividad entre el patch panel y los puntos de red marquillados con los números del 203 al 207, se procedió a realizar conectividad con patchcord de red entre el Patch Panel y el Swithc de borde, se dejaron habilitados 5 puntos de red. Se procedió a verificar la conectividad de los puntos y se evidencio interfaz gráfica de los teléfonos y funcionalidad de la telefonía.
			Caso GLPI 2513. Revisión de internet, dirección de cultura. Se evidencio que la conectividad al servicio de internet se realiza a través de la conectividad puente entre el teléfono y el equipo de cómputo, de igual manera se evidenció que el teléfono estaba generando mensaje de error “RED ABAJO”, motivo por el cual no había servicio de internet.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Se procedió a verificar la conectividad del teléfono y se evidencio que el switch de borde ubicado en la oficina de juventudes se encontró sin energía motivo por el cual no había servicio de conectividad, se procedió a ajustar el adaptador de corriente y se evidencio conectividad en el teléfono, se procedió a verificar el servicio de internet en el equipo de cómputo realizando test de velocidad con 70.69 Mbps descarga y 93.38 mbps de subida.
			Caso GLPI 2539. Revisión de red. “Carolina Bonilla de la plaza mercado -oficina administrativa- solicita traslado temporal de la conectividad de internet e impresora”. Se procedió a verificar la conectividad existente en la oficina administrativa de la Plaza de Mercado y se evidenció que existe un cable de red el cual es estructurado por la pared provisionalmente como “BackBone”, hasta el lugar de ubicación de los equipos de cómputo. Se instaló Switch de borde existente para dar conectividad al equipo de cómputo y la impresora, se realizaron pruebas de impresión siendo estas exitosas y prueba de velocidad al servicio de internet con 94.15 Mbps de descarga y 93.11 Mbps de subida.
			Caso GLPI 2556 Acceso a internet. Diana Marcela Pineda de la Comisaria de familia II (Mercedes de calahorra) solicita acceso a internet desde su equipo personal. Se procedió a asignar un direccionamiento IP en el segmento de red 15 a la tarjeta de red, se realizaron pruebas de velocidad de internet con 89.38 Mbps de subida y 94.43 Mbps de bajada.
			Caso GLPI. 2590. Revisión de Internet. Biblioteca Colegio Bojacá. Se procedió a verificar la conectividad al servicio de internet ejecutando el comando ping al DNS de Google 8.8.8.8 y se evidencio “error en la transmisión. Error general”, indicando esto un error de conectividad. Se procedió a verificar la conectividad en el rack de datos ubicado en la sala de sistemas del Colegio Bojacá y se evidencio que el backbone no ajusta de forma óptima en el puerto LAN No 9 en el Forty Switch y se encontró Link no activo, se procedió a ajustar el cable backbone al puerto LAN No 9 y se evidencio Link activo. Se procedió a verificar la conectividad con el comando ping a los DNS de google 8.8.8.8 evidenciándose recuperación de la conectividad, se realizó prueba de velocidad de internet con 98.78 Mbps descarga y 93.77 Mbps subida.
			Caso GLPI Acceso a internet. Laura Lopez de la central de emergencias 123, solicita acceso a internet número de contacto 313 589 99. Se procedió a verificar la conectividad cercana al puesto de trabajo de la funcionaria Laura López y se evidencio el punto marquillado como 215, se realizó conectividad en el rack de datos con patch cord de red desde el patch panel identificado en el puerto 15 al switch de borde en el puerto 7. Se procedió a estructurar cable de red existente por la canaleta hasta el puesto de trabajo de la funcionaria, se asignó direccionamiento de red por el segmento 14, se realizó pruebas de

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			velocidad de internet evidenciándose 610.90 Mbps de descarga y 918.17 Mbps de subida.
6. Apoyar las jornadas de configuración especializada y soporte de redes alámbricas e inalámbricas, según programación establecida por el supervisor del contrato y/o jefe de la oficina TIC.	N/A	N/A	16/9/2025. Se realizó instalación de 9 equipos de cómputo en la oficina de la secretaria General en el edificio CAM, se realizó conectividad de red con Patchord de red certificados, se verificó el servicio de internet en los equipos con promedio de velocidad de 781.33 Mbps de descarga y 937.01 de subida.
			17/9/2025. Se realizo instalación de 12 equipos de cómputo en la oficina de Medio Ambiente en el edificio CAM, se realizó encendido y configuración de primer inicio, se realizó conectividad de red con Patchord de red certificados, se verificó el servicio de internet en los equipos con un promedio de velocidad de 886.65 Mbps descarga y 919.43 subida.
			17/9/2025. Se realizo instalación de 8 equipos de cómputo en la oficina de Obras públicas en el edificio CAM, se realizó encendido y configuración de primer inicio, se realizó conectividad de red con Patchord de red certificados, se verificó el servicio de internet en los equipos con un promedio de velocidad de 647.50 Mbps descarga y 929.06 subida.
			19/9/2025. Se realizo instalación de 18 equipos de cómputo en la oficina de secretaria de Educación en el edificio CAM, se realizó encendido y configuración de primer inicio, se realizó conectividad de red con Patchord de red certificados, se verificó el servicio de internet en los equipos con un promedio de velocidad de 834.61 Mbps descarga y 937.14 subida.
			19/9/2025. Se realizo instalación de 6 equipos de cómputo en la oficina de secretaria de Desarrollo Social en el edificio CAM, se realizó encendido y configuración de primer inicio, se realizó conectividad de red con Patchord de red certificados, se verificó el servicio de internet en los equipos con un promedio de velocidad de 820.29 Mbps descarga y 925.95 subida
			22/9/2025. Se realizó instalación de 11 equipos de cómputo en la oficina Asesora de Contratación en el edificio CAM, se realizó encendido y configuración de primer inicio, se realizó conectividad de red con Patchord de red certificados, se verificó el servicio de internet en los equipos con un promedio de velocidad de 832.99 Mbps descarga y 914.80 subida.
			22/9/2025. Se realizó instalación de 12 equipos de cómputo en la oficina secretaria de Hacienda en el edificio CAM, se realizó encendido y configuración de primer inicio, se realizó conectividad de red con Patchord de red certificados, se verificó el servicio de internet en los equipos con un promedio de velocidad de 872.25 Mbps descarga y 917.61 subida.
7. Presentar a través de informes técnicos ejecutivos los resultados estadísticos que se obtengan, relacionados a los tendidos, puntos y demás asociados a los proyectos de ampliación de infraestructura de telecomunicaciones.	N/A	N/A	Debido a que no se han adelantado proyectos de ampliación de infraestructura de telecomunicaciones durante el mes, no se ejecutaron actividades asociados a esta obligación.
8. Diligenciar y mantener actualizados los planos de red de las diferentes dependencias, donde se especifique rangos de IP distribuidos, planos de rack, marquillaje de la red de datos y fibra óptica de la	N/A	N/A	Debido a que no se adelantaron cambios en procesos de configuración, instalación, mantenimiento en la red de datos y fibra óptica

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7296308	CONTRATISTA	MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO	
FECHA DE CONTRATO	21/01/2025	NIT / CC	3.104.102	TELÉFONO 3123571163
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LAS TIC EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENDIDO, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
8	DE	11	DEL	23/08/2025	AL 22/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311023012024 2517500100242. 3.2.02.02.009	1301	\$44.520.000	\$5.565.000	\$0
2311023012024 2517500100242. 3.2.02.02.009	1301	\$16.138.500	\$0	\$16.138.500

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
89095092	AGOSTO	SALUD	\$278.900
		PENSIÓN	\$356.900
ARL (Nivel IV) pagada por la Alcaldía - Se anexa Resolución N°4098 del 03 de septiembre de 2025 de la Alcaldía Municipal de Chía.		ARL	\$96.900
TOTAL			\$732.700

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.