

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7484537		
Objeto del Contrato:	“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA EN LAS OBRAS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA”		
Contratista:	JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS		
No. de Cedula	80.398.855		
Fecha Inicio del Contrato	17/02/2025	Fecha de Terminación	16/08/2025
Periodo del Informe	17/05/2025 al 16/06/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 48.409.200,00
Valor a Pagar en este periodo	\$ 8.068.200,00
Saldo por Pagar	\$ 16.136.400,00
Pago No.	CUATRO (04)

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	\$ 8.068.200,00	17/02/2025 a 16/08/2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	4608469822	MAYO 2025	\$403.500.00
Pensión			\$516.400.00
ARL (Esta es pagada por la Alcaldía mediante Resolución)			\$0
TOTAL			\$919.900.00

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7484537, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 17/05/2025 al 16/06/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1	Apoyar en el levantamiento topográfico planimétricos y/o altimétricos en los lugares que sean requeridos por la Secretaria de Obras Publicas conforme a la programación de la secretaria	Se realizó levantamiento altimétrico a la vía del Sector Punto de Encuentro en la Vereda Tiquiza

EVIDENCIAS

NIVELACION VIA A PUNTO DE ENCUENTRO VDA TIQUIZA						
30/05/2025						
ABSCISA		IZQUIERDA	EJE	DERECHA		
CAMBIO	BM1					
COTA	50,000					
V(+)	1,478					
h INST.	51,478					
KM+000,00	DISTANCIAS		SUM		SUM	
	LECTURA		1,478	1,428	1,502	
	COTA		50,000	50,050	49,978	
	DISEÑO		50,000	50,040	50,000	
KM+005,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,408	1,458	1,484	
	COTA		50,070	50,020	49,994	
	DISEÑO		50,030	50,070	50,030	

NIVELACION VIA A PUNTO DE ENCUENTRO VDA TIQUIZA						
20/05/2025						
ABSCISA		IZQUIERDA	EJE	DERECHA		
RD+010,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,383	1,418	1,451		
	COTA	50,095	50,099	50,027		
	DISEÑO	50,057	50,097	50,057		
RD+015,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,345	1,402	1,425		
	COTA	50,155	50,078	50,055		
	DISEÑO	50,084	50,124	50,084		
RD+020,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,338	1,377	1,365		
	COTA	50,180	50,100	50,113		
	DISEÑO	50,111	50,151	50,111		
RD+025,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,314	1,326	1,385		
	COTA	50,164	50,152	50,169		
	DISEÑO	50,139	50,179	50,139		
RD+030,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,223	1,284	1,256		
	COTA	50,240	50,234	50,222		
	DISEÑO	50,188	50,228	50,188		
RD+035,00	DISTANCIAS					BM 2
	LECTURA	1,246	1,255	1,238	1,201	
	COTA	50,232	50,223	50,240	50,277	
	DISEÑO	50,195	50,233	50,195		

ABSCISA		IZQUIERDA	EJE	DERECHA
CAMBIO	BM2			
COTA	50,277			
V(+)	1,401			
h INST.	51,678			

RD+040,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,438	1,445	1,43		
	COTA	50,238	50,211	50,243		
	DISEÑO	50,238	50,288	50,238		
RD+045,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,443	1,43	1,422		
	COTA	50,235	50,248	50,256		
	DISEÑO	50,247	50,287	50,247		
RD+050,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,403	1,388	1,382		
	COTA	50,275	50,292	50,296		
	DISEÑO	50,274	50,314	50,274		
RD+055,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,395	1,36	1,368		
	COTA	50,283	50,311	50,319		
	DISEÑO	50,301	50,341	50,301		
RD+060,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,369	1,322	1,342		
	COTA	50,309	50,358	50,336		
	DISEÑO	50,329	50,389	50,329		
RD+065,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,364	1,293	1,305		
	COTA	50,334	50,385	50,373		
	DISEÑO	50,356	50,398	50,358		

ABSCISA		IZQUIERDA	EJE	DERECHA
RD+070,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,271	1,25	1,282
	COTA	50,406	50,428	50,396
	DISEÑO	50,383	50,423	50,383

RD+075,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,275	1,247	1,271		
	COTA	50,403	50,431	50,407		
	DISEÑO	50,410	50,458	50,410		

RD+080,00	DISTANCIAS					BM 3
	LECTURA	1,29	1,277	1,285	1,298	
	COTA	50,388	50,405	50,395	50,388	
	DISEÑO	50,374	50,414	50,374		

ABSCISA		IZQUIERDA	EJE	DERECHA
CAMBIO	BM3			
COTA	50,388			
V(+)	1,312			
h INST.	51,492			

RD+085,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,298	1,305	1,309	
	COTA		50,394	50,387	50,383	
	DISEÑO		50,338	50,378	50,338	

RD+090,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,284	1,228	1,255	
	COTA		50,388	50,356	50,317	
	DISEÑO		50,301	50,341	50,301	

RD+095,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,34	1,378	1,398	
	COTA		50,352	50,314	50,294	
	DISEÑO		50,285	50,325	50,285	

RD+100,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,425	1,431	1,405	
	COTA		50,267	50,361	50,287	
	DISEÑO		50,229	50,269	50,229	

RD+105,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,355	1,498	1,520	
	COTA		50,137	50,196	50,196	
	DISEÑO		50,193	50,233	50,193	

RD+110,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,5595	1,52	1,529	
	COTA		50,123	50,173	50,153	
	DISEÑO		50,156	50,196	50,156	

ABSCISA	IZQUIERDA		EJE	DERECHA	
	DISTANCIAS	SUMARIO			SUMARIO
RD+115,00	LECTURA		1,596	1,526	1,535
	COTA		50,096	50,166	50,157
	DISEÑO	50,100	50,120	50,160	50,120
					50,100

RD+120,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,362	1,318	1,308	
	COTA		50,110	50,176	50,188	
	DISEÑO		50,140	50,180	50,140	

RD+125,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,326	1,325	1,31	
	COTA		50,164	50,169	50,182	
	DISEÑO		50,180	50,200	50,180	

RD+130,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,319	1,315	1,498	
	COTA		50,173	50,175	50,154	
	DISEÑO		50,180	50,220	50,180	

RD+135,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,5	1,454	1,40	
	COTA		50,132	50,136	50,212	
	DISEÑO		50,200	50,240	50,200	

RD+140,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,362	1,465	1,40	
	COTA		50,150	50,227	50,242	
	DISEÑO		50,228	50,260	50,228	

RD+145,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,362	1,465	1,415	
	COTA		50,130	50,227	50,277	
	DISEÑO		50,240	50,280	50,240	

ABSCISA	IZQUIERDA		EJE	DERECHA	
Nº=150,00	DISTANCIAS				BM 4
	LECTURA	1,533	1,445	1,45	1,485
	COTA	50,125	50,247	50,282	50,207
	DISEÑO	50,260	50,300	50,260	

CAMBIO	BM4					
COTA	50,207					
V(+)	1,591					
h INST.	51,798					

RD+155,00	DISTANCIAS					
	LECTURA		1,35	1,52	1,511	
	COTA		50,288	50,278	50,267	
	DISEÑO		50,280	50,320	50,280	

ALFACSA		IZQUIERDA	ISE	DERECHA
NO+160,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,529	1,477	1,501
	COTA	50,289	50,521	50,293
	DISEÑO	50,308	50,483	50,431
NO+165,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,472	1,452	1,505
	COTA	50,328	50,348	50,293
	DISEÑO	50,328	50,380	50,330
NO+170,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,3	1,435	1,300
	COTA	50,298	50,363	50,293
	DISEÑO	50,348	50,393	50,340
NO+175,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,485	1,419	1,447
	COTA	50,313	50,379	50,396
	DISEÑO	50,388	50,400	50,400
NO+180,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,441	1,492	1,422
	COTA	50,354	50,406	50,476
	DISEÑO	50,388	50,420	50,480
NO+185,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,283	1,265	1,25
	COTA	50,515	50,533	50,448
	DISEÑO	50,398		50,300
NO+190,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,248	1,189	1,2
	COTA	50,338	50,909	50,391
	DISEÑO	50,358	50,909	50,391



No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
2	Brindar el acompañamiento técnico topográfico en la ejecución de obras de mantenimiento vial urbano y rural mediante replanteos topográficos	En relación a las obligaciones 2 y 3 Se desarrolló actividades de acompañamiento técnico topográfico y control de niveles en las actividades de mantenimiento vial, en las siguientes vías: - Vía Tabio (Lourdes) sector parque el mirador (Arreglo socavación) - Vereda Fagua sector San Miguel – (Apoyo en emergencia y mejoramiento de la Vía) - Camino Santa Barbara frente a Casa de la Mujer (vereda Fonqueta) (Arreglo fallo presentado)
3	Apoyar el control de niveles y demás actividades topográficas en cuanto al correcto manejo de aguas lluvias y/o escorrentías superficiales y/o cereo en la infraestructura vial de las áreas urbanas y rurales del municipio, mediante control topográfico como toma de niveles de sub-base, base y/o cota roja	- Carrera 11 entre Caminos Puente Peralta y Costa Rica (Conformación calzada) - Vía sector Punto de encuentro Vereda Tiquiza (Limpieza de vía y conformación de calzada) - Carrera 11 entre calle 29 y camino Guanata (Conformación de calzada) - Carrera 11 entre calles 29 y 25

		(Conformación de calzada) - Carrera 11 entre Caminos Puente Peralta y Guanata (Conformación de calzada) - Camino Puente Peralta entre Iglesia San Ezequiel de Fagua y Río Frío (Limpieza de vía y conformación de calzada) - Calle 25 entre carreras 9 y 11 (conformación de calzada)
--	--	--

EVIDENCIAS

- Vía Tabio (Lourdes) sector parque el mirador (Arreglo socavación)



- Vereda Fagua sector San Miguel – (Apoyo en emergencia y mejoramiento de la Vía)





- Camino Santa Barbara frente a Casa de la Mujer (vereda Fonqueta) (Arreglo fallo presentado)



- Carrera 11 entre Caminos Puente Peralta y Costa Rica (Conformación calzada)



- Vía sector Punto de encuentro Vereda Tiquiza (Limpieza de vía y conformación de calzada)





- Carrera 11 entre calle 29 y camino Guanata (Conformación de calzada)



- Carrera 11 entre calles 29 y 25 (Conformación de calzada)



- Carrera 11 entre Caminos Puente Peralta y Guanata (Conformación de calzada)



- Camino Puente Peralta entre Iglesia San Ezequiel de Fagua y Río Frío (Limpieza de vía y conformación de calzada)



- Calle 25 entre carreras 9 y 11 (conformación de calzada)



No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
4	Asistir a las reuniones que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato	Se asiste a todas las reuniones programadas para el cumplimiento de mis obligaciones
5	Portar los elementos de Protección Personal - EPP durante la ejecución de las actividades	Siempre porto mis elementos de protección personal para mi seguridad.

Atentamente,


JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS
C.C. No. 80.398.855