

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7484537		
Objeto del Contrato:	“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA EN LAS OBRAS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA”		
Contratista:	JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS		
No. de Cedula	80.398.855		
Fecha Inicio del Contrato	17/02/2025	Fecha de Terminación	16/08/2025
Periodo del Informe	17/07/2025 al 16/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 48.409.200,00
Valor a Pagar en este periodo	\$ 8.068.200,00
Saldo por Pagar	\$ 00,00
Pago No.	SEIS (06)

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	\$ 8.068.200,00	17/02/2025 a 16/08/2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	4616304042 4618038544	JULIO 2025 AGOSTO 2025	\$403.500.00 \$403.500.00
Pensión			\$516.400.00 \$516.400.00
ARL (Esta es pagada por la Alcaldía mediante Resolución)			\$0
TOTAL			\$\$ 1.839.800.00

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7484537, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 17/07/2025 al 16/08/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1	Apoyar en el levantamiento topográfico planimétricos y/o altimétricos en los lugares que sean requeridos por la Secretaria de Obras Publicas conforme a la programación de la secretaria	Se realizó las siguientes actividades: - Continuación Levantamiento topográfico vía Puente peralta entre MG y Puente Peralta - Nivelación Carrera 2 con calle 1 Sur - Nivelación Carrera 7 entre Calle 12 y Avenida Pradilla - Topografía instalación tubería servidumbre sector adulto mayor

EVIDENCIAS

- Continuación Levantamiento topográfico vía Puente peralta entre MG y Puente Peralta



- Nivelación Carrera 2 con calle 1 Sur

NIVELACION CARRERA 2 CALLE 1 SUR				
11/08/2025				
SENTIDO NORTE SUR COSTADO ORIENTAL				
ABSCISA		IZQUIERDA	EJE	DERECHA
CAMBIO	BM1			
COTA	50,000			
V (+)	1,423			
h INST.	51,423			
K0+000,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,412	1,368	
	COTA	50,011	50,055	
	DISEÑO	50,011	50,055	
K0+005,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,429	1,373	
	COTA	49,994	50,050	
	DISEÑO	50,001	50,065	
K0+010,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,446	1,378	
	COTA	49,977	50,045	
	DISEÑO	49,991	50,055	
K0+015,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,456	1,401	
	COTA	49,967	50,022	
	DISEÑO	49,981	50,045	
K0+020,00	DISTANCIAS			
	LECTURA	1,466	1,425	
	COTA	49,957	49,998	
	DISEÑO	49,971	50,035	

K0+025,00	DISTANCIAS				
	LECTURA		1,488	1,423	
	COTA		49,935	50,000	
	DISEÑO		49,961	50,025	
K0+030,00	DISTANCIAS				
	LECTURA		1,51	1,421	
	COTA		49,913	50,002	
	DISEÑO		49,951	50,015	
K0+035,00	DISTANCIAS				
	LECTURA		1,51	1,444	
	COTA		49,913	49,979	
	DISEÑO		49,941	50,005	
K0+040,00	DISTANCIAS				
	LECTURA		1,511	1,468	
	COTA		49,912	49,955	
	DISEÑO		49,931	49,995	
K0+045,00	DISTANCIAS				
	LECTURA		1,513	1,458	
	COTA		49,910	49,965	
	DISEÑO		49,921	49,985	
K0+050,00	DISTANCIAS				
	LECTURA		1,515	1,448	
	COTA		49,908	49,975	
	DISEÑO		49,910	49,975	

- Nivelación Carrera 7 entre Calle 12 y Avenida Pradilla

NIVELACION CARRERA 2 CALLE 1 SUR						
11/08/2025						
SENTIDO NORTE SUR CALZADA COMPLETA						
ABSCISA		IZQUIERDA	EJE	DERECHA		
CAMBIO	BM1					
COTA	50,000					
V (+)	1,423					
h INST.	51,423					
K0+000,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,481	1,44	1,46		
	COTA	49,942	49,963	49,963		
	DISEÑO	49,942		49,963		
K0+005,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,489	1,455	1,489		
	COTA	49,934	49,968	49,934		
	DISEÑO	49,927	50,007	49,947		
K0+010,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,498	1,47	1,518		
	COTA	49,925	49,953	49,905		
	DISEÑO	49,912	49,992	49,932		
K0+015,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,506	1,457	1,515		
	COTA	49,917	49,966	49,908		
	DISEÑO	49,897	49,977	49,916		
K0+020,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,515	1,445	1,513		
	COTA	49,908	49,978	49,910		
	DISEÑO	49,882	49,961	49,900		
K0+025,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,526	1,434	1,528		
	COTA	49,897	49,989	49,895		
	DISEÑO	49,867	49,946	49,885		
K0+030,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,538	1,424	1,543		
	COTA	49,885	49,999	49,880		
	DISEÑO	49,852	49,931	49,869		
K0+034,20	DISTANCIAS		SUM	SUM		
	LECTURA	1,598	1,43	1,567		
	COTA	49,825	49,993	49,856	BAJAR SUM	
	DISEÑO	49,840	49,918	49,856		
K0+040,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,563	1,436	1,51		
	COTA	49,860	49,987	49,913		
	DISEÑO	49,858		49,873		
K0+045,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,536	1,435	1,508		
	COTA	49,887	49,988	49,915		
	DISEÑO	49,874		49,888		
K0+050,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,51	1,433	1,449		
	COTA	49,913	49,990	49,974		
	DISEÑO	49,890		49,902		
K0+055,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,481	1,412	1,43		
	COTA	49,942	50,011	49,993		
	DISEÑO	49,906		49,920		
K0+060,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,453	1,391	1,412		
	COTA	49,970	50,032	50,011		
	DISEÑO	49,922		49,932		
K0+065,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,434	1,385	1,433		
	COTA	49,989	50,038	49,990		
	DISEÑO	49,937		49,947		
K0+070,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,415	1,38	1,454		
	COTA	50,008	50,043	49,969		
	DISEÑO	49,953		49,961		
K0+075,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,435	1,372	1,427		
	COTA	49,988	50,051	49,996		
	DISEÑO	49,961		49,976		

K0+080,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,455	1,364	1,4		
	COTA	49,968	50,059	50,023		
	DISEÑO	49,985		49,991		
K0+085,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,417	1,337	1,392		
	COTA	50,006	50,086	50,031		
	DISEÑO	50,001		50,006		
K0+090,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,38	1,31	1,357		
	COTA	50,043	50,113	50,066		
	DISEÑO	50,017		50,021		
K0+095,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,364	1,307	1,367		
	COTA	50,059	50,116	50,056		
	DISEÑO	50,032		50,035		
K0+100,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,348	1,304	1,378		
	COTA	50,075	50,119	50,043		
	DISEÑO	50,048		50,050		
K0+105,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,349	1,313	1,359		
	COTA	50,074	50,110	50,064		
	DISEÑO	50,064		50,065		
K0+110,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,35	1,322	1,34		
	COTA	50,073	50,101	50,083		
	DISEÑO	50,080		50,080		
K0+115,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,37	1,354	1,373		
	COTA	50,053	50,069	50,050		
	DISEÑO	50,056		50,050		
K0+120,00	DISTANCIAS					
	LECTURA	1,39	1,386	1,406		
	COTA	50,033	50,037	50,017		
	DISEÑO	50,033		50,020		



- Topografía instalación tubería servidumbre sector adulto mayor



No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
2	Brindar el acompañamiento técnico topográfico en la ejecución de obras de mantenimiento vial urbano y rural mediante replanteos topográficos	En relación a las obligaciones 2 y 3 Se desarrolló actividades de acompañamiento técnico topográfico y control de niveles en las actividades de mantenimiento vial, en las siguientes vías: - Aplicación de sello slurry vía Calle 26 (Camino la Floresta) - Conformación de calzada Calle 29 entre Carreras 2 y 9 - Conformación de calzada vía Puente Peralta - Conformación de calzada vía sector el chamizo - Aplicación de sello slurry vía Camino Puente Peralta
3	Apoyar el control de niveles y demás actividades topográficas en cuanto al correcto manejo de aguas lluvias y/o escorrentías superficiales y/o cereo en la infraestructura vial de las áreas urbanas y rurales del municipio, mediante control topográfico como toma de niveles de sub-base, base y/o cota roja	- Aplicación de sello slurry el Cairo sector codensa - Limpieza de vallados sector San Miguel - Mantenimiento Carrera 13 entre Calles 14 y 12 - Mantenimiento Carrera 13 entre Calles 12 y 13 - Conformación de calzada Carrera 6 desde Avenida Chilacos al norte - Aplicación de sello slurry Carrera 4 Este entre Calles 7 y 10

EVIDENCIAS

- Aplicación de sello slurry vía Calle 26 (Camino la Floresta)



- Conformación de calzada Calle 29 entre Carreras 2 y 9



- Conformación de calzada vía Puente Peralta



- Conformación de calzada vía sector el chamizo



- Aplicación de sello slurry vía Camino Peralta



- Aplicación de sello slurry el Cairo sector codensa



- Limpieza de vallados sector San Miguel



- Mantenimiento Carrera 13 entre Calles 14 y 12



- Mantenimiento Carrera 13 entre Calles 12 y 13



- Conformación de calzada Carrera 6 desde Avenida Chilacos al norte



- Aplicación de sello slurry Carrera 4 Este entre Calles 7 y 10



No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
4	Asistir a las reuniones que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato	Se asiste a todas las reuniones programadas para el cumplimiento de mis obligaciones
5	Portar los elementos de Protección Personal - EPP durante la ejecución de las actividades	Siempre porto mis elementos de protección personal para mi seguridad.

Atentamente,


JOHN ALBERTO ORTEGON RAMOS
C.C. No. 80.398.855